

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 5 月份施工月會會議簽到簿






一、時間：113 年 6 月 11 日（星期二）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	
義力營造股份有限公司	
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 5 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：113 年 6 月 11 日（星期二）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 13.210%、實際進度 15.262%、進度超前 2.052%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 本工程將進入熱危害及強降雨等高峰期，請適當改善勞工作業環境並適時調整警戒水位、緊急撤離方案。
 3. 目前所施作第 3、4-1 及 4-2 區段，因地質條件不佳，於既有擋土牆於開挖後有側向位移，進而導致既有道路裂縫或坍塌情形，後續另案辦理會勘討論改善方式，請承攬廠商於施工期間，持續加強監測既有護岸、道路與鄰房工廠，以維施工人員及民眾生命財產安全。
 4. 有關第 4-1 區段左側農田排水改善部分，經查該既有農田

範圍並未設置相關導排水設施，以致每逢颱風或豪大雨時，有農田水逕流淹沒至道路情形，請設計單位協助評估該段道路側溝與集水井數量及尺寸，避免完工通車後再發生前述情形。

5. 第 5、6 區段於住戶較多之區域，為避免施工噪音影響民眾生活起居，請於每日 8 時後人員機具再行進場施工。
6. 本工程範圍涉及各管線遷移部分，請承攬廠商與管線單位會勘後，將會勘結果與管線遷移期限等資訊函報本府，以利控管各管線單位辦理管線遷移時程。
7. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
8. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。

會議照片

