

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 6 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：113 年 7 月 8 日（星期一）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	廖騰騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 吳 謝振興 謝森茂 謝恩 謝方豪
義力營造股份有限公司	林俊丞 劉育麟 邱有駿 林適科 李佳祥 黃去智 廖世權 王宗亮 王仲和 陳俊旭 林志海
彰化縣政府政風處	陳嘉慶
彰化縣政府工務處	黃勇茂

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113年6月份施工月會紀錄

- 一、 時間：113年7月8日（星期一）上午9時30分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 14.410%、實際進度 16.435%、進度超前 2.025%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業，另第五區段預壘樁打設作業請加速辦理。
 2. 工程第二區段預定本年 10 月份辦理道路封閉施工，有關替代道路、號誌調整、告示牌面及交通影響情形等部分，請統整評估並於次月月會中提出檢討。
 3. 本工程原於招標文件所列之後續擴充項目，有納入工程辦理之需求，惟所涉及新增項目部分需依規進行議價程序，為簡化行政作業流程，避免影響工進，有關後續擴充項目納入變更設計一併辦理。
 4. 本工程第一次變更設計內容已初步檢討完成，請設計監

造單位、承攬廠商儘速提出變更設計資料予本府憑辦，以利整體工進。

5. 有關承攬廠商所提協助事項第（一）點，RCP-304 管涵前經土地所有權人表示該管涵不同意留存，且查管涵上游有既有排水路可供排水，故本項減做；RCP-302、303 部分，請設計單位評估後逕復承攬廠商辦理。
6. 有關承攬廠商所提協助事項第（二）點，考量大埔路至省道台 1 線路段地質狀況大多屬承载力較差之軟弱黏土，且前已發生第 4-2 區段既有擋土牆開挖後導致側向位移、路面坍塌等危害情形，為確保施工人員、鄰房安全，請監造單位評估於路側及河側適當範圍打設臨時擋土設施。
7. 有關承攬廠商所提協助事項第（三）點，請設計單位整體評估，以維持排水功能、不破壞及減少擾動既有漿砌石擋土牆為原則，變更道路側溝形式。
8. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
9. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。

會議照片

