

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 7 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：113 年 8 月 7 日（星期三）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 15.610%、實際進度 17.643%、進度超前 2.033%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 近期有民眾誤闖入工區範圍或因施工車輛未依規定行駛，進而造成交通事故發生，請監造單位、承攬廠商全面檢視道路封閉、替代道路等告示或警示牌面，如有標示未清楚或損壞者請立即改善，如有發現既有道路牌面與本工程設置臨時牌面內容有衝突者，請立即辦理會勘釐清拆除，另請加強施工人員交通規則及安全教育訓練。
 3. 為因應極端氣候造成之強降雨，於交通部中央氣象署發布警報前，請加派人力機具清疏河道內雜草或雜物或可

能影響流物品，確保水流暢通，並備妥相關沙包、太空包及抽水機等防汛器材；另如民眾有沙包需求者，請協助提供。

4. 近日持續發布高溫特警報，請承攬廠商備妥相關降溫設備、完善勞工休息區及適當調配勞工休息與工作時段，加強預防高溫帶來之職業災害。
5. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
6. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 7 月份施工月會會議簽到簿





一、時間：113 年 8 月 7 日（星期三）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	
義力營造股份有限公司	
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	