

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 10 月份施工月會會議簽到簿






一、時間：113 年 11 月 7 日（星期四）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	
義力營造股份有限公司	
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	

## 「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

### 113 年 10 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：113 年 11 月 7 日（星期四）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長  
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
  1. 目前工程預定進度 19.210%、實際進度 23.939%、進度超前 4.729%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
  2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
  3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
  4. 承攬廠商所提左岸第三區段 1K+973 施工問題，請設計單位於 113 年 11 月 21 日前提出解決方案，以利工進。
  5. 有關右岸 1K+540~567.3 路段因既有護岸後踵寬度較大，

無法打設臨時鋼板樁部分，為避免施工開挖影響緊鄰之民房，請依監造單位評估之方案，增加 80kgf/cm<sup>2</sup> 墊底混凝土厚度至既有護岸前趾高度齊平，並向上微調新設箱涵高程，使新設箱涵座落其上。

6. 請加強基樁工程施工作業期間之安全衛生措施及人員教育訓練。
7. 本府已向國營台灣鐵路股份有限公司簽訂台鐵段工程代辦協議書，相關拖軌工法施工計畫亦已提送該公司審查，請監造單位、承攬廠商協助掌控相關進度。
8. 次月估驗作業請提早辦理，避免本府關帳作業影響估驗撥款時程。
9. 目前日夜溫差較大，請掌握各工程人員身體狀況並注意保暖及水分補充。
10. 為因應明年春節及清明節期間民眾通行疏導，相關施工工序規劃及道路交維情形，請先行規劃檢討。
11. 有關大埔路路口發生 A1 車禍案，請設計監造單位協助依彰化市公所於 113 年 10 月 24 日辦理之會勘結論規劃標誌標線改善方案，並請承攬廠商配合辦理。

會議照片

