

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 12 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 1 月 8 日（星期三）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 22.190%、實際進度 28.345%、進度超前 6.155%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 4. 有關承攬廠商所提跨國道 1 號高速公路橋樑 P3R 橋墩與既有天然管線過近 1 案，請設計單位儘速評估調整方案後，再邀集中油公司辦理現場會勘。

5. 有關承攬廠商所提 R0K+540 處生態保全對象(榕樹)與臨時擋土措施衝突 1 案，另案邀集當地里長會勘後辦理移植作業。
6. 有關第二區段皇家巨星住戶及主委反映事項 1 案，請監造單位協助釐清權責及評估臨時保護、施工監測、後續處理措施後，再行研議妥處。
7. 有關本工程範圍內，有因現況條件影響，無法以開挖方式調查位置處(如台鐵地下箱涵段、省道台 1 線上游段、大埔路路段及同城港社區路段等)，請監造單位評估以非破壞性方式(如透地雷達等)進行調查作業，以利後續施工規劃，所需數量及經費報府審認後納入工程變更設計辦理。
8. 春節將至，請確實完善各工區及路口交維措施情形；另請加強巡察，民眾通行道路之路面及民宅銜接鋪面等狀況，如有破損或有產生危險之虞，請於春節前改善完成。
9. 近日氣溫驟降，且日夜溫差較大，請各工程人員務必確實做好保暖措施。
10. 爾後每月施工月會針對施工廠商所提請本府協助事項，請監造單位先行研擬解決方案及對策納入簡報說明，俾

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 12 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：114 年 1 月 8 日（星期三）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	張勝騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 茹 洪煜 陳方龍
義力營造股份有限公司	林俊宏 許榮輝 廖世權 黃奇通 許有駿 羅瑞璋 王仰岳
彰化縣政府政風處	張志良
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華