

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 1、2 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 2 月 25 日（星期二）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 24.797%、實際進度 29.071%、進度超前 4.274%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 4. 有關承攬廠商所提第二區段既有護岸前基礎與新設箱涵基礎衝突疑義，請依設計監造單位建議方案先行試辦，倘施作後有礙難施工或有影響鄰房安全之虞，再行檢討

後續施工工法。

5. 有關承攬廠商所提第二區段台鐵拖軌工程橋涵施作無法試挖，且無橋涵竣工圖說可供參考 1 案，因前以透地雷達檢測後仍無法確認既有箱涵橋台基礎結構及深度資訊，請依設計監造單位建議另尋非破壞性方式(如地電阻檢測)辦理檢測，並俟檢測結果取得後再移請設計監造單位評估後續施工方式。
6. 有關承攬廠商所提第五區段左岸棧橋切削樁數量疑義及路權問題部分，請依監造單位建議辦理。
7. 有關本工程範圍內，有因現況條件影響，無法以開挖方式調查位置處(如台鐵地下箱涵段、省道台 1 線上游段、大埔路路段及同城湛社區路段等)，請監造單位評估以非破壞性方式(如透地雷達等)進行調查作業，以利後續施工規劃，所需數量及經費報府審認後納入工程變更設計辦理。
8. 部分木模已有老舊情形，如第五區段右岸 A1 擋土牆，請適時汰換，以免影響施工品質。
9. 重大工安意外頻傳，請持續完善安衛作業，易有引起爆炸、火災、感電等作業，請加強人員安全意識及完善標

準作業程序。

10.清明節將至，請各施工人員協助留意工區周遭情形，倘

有火災發生，請立即通報消防隊處置。

11.崙美路、台 1 線、縣道 137 線等交通流量較大路口，近期

因施工需求，大型車輛出入有較為頻繁情形，於行駛期

間，請務必完善交通維持措施，避免影響其他用路人行

車安全，另請加強巡查既有道路路面情形，如有破損或

有立即危害行車安全之虞，請立即修補改善。

12.有關內政部國土署目前推動之重大政策，請監造單位參

酌評估辦理，如下：

(1)道路路燈燈光配置，於路口處採白光、沿線路段

採黃光，擬以不同顏色燈光方式提醒用路人道路

情形。

(2)公開生態檢核資訊。

(3)AC 刨除料去化，目前已於台中市試辦 AC 刨除料

混合水泥，取代級配粒料，實際執行情形及成果，

請了解並評估。

13.台 1 線及大埔路路口之標誌標線，請監造單位先行評估

優化方式，再邀集工務段、本府交通處、工務處等相關

單位研議，以利後續通車。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 1、2 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：114 年 2 月 25 日（星期二）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 陳方龍
義力營造股份有限公司	林榮博 羅昭璋 李俊樺 廖世權 林有駿 黃奇賓 黃豐慶
彰化縣政府政風處	陳嘉威 朱彥鈞
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華