

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 4 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 4 月 30 日（星期三）下午 14 時整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 29.096%、實際進度 33.067%、進度超前 3.971%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 4. 承攬廠商所提協助事項一、嘉農橋周邊擋土牆原設計造型模板施作疑義，請監造單位就需求性及維護管理等因素，整體評估造型模板及新舊擋土牆間之空間使用方案

後函報本府納入後續變更設計辦理。

5. 承攬廠商所提協助事項二、P3R 墩柱施工疑義，因涉及中

油天然氣管線遷移時程及施工安全，有影響工進之虞，

請監造單位備妥相關資料俾利本府擇期拜訪中油公司協

調，另請設計單位儘速評估該墩柱調整位置之可行性。

6. 承攬廠商所提協助事項三、台電電桿與新設結構物衝突

疑義，請設計監造單位提出可行方案後，再由本府邀集

台電公司召開會議協調。

7. 本工程部分工區道路仍提供予周邊住戶工廠進出使用，

請加強巡視道路路面情形，如有破損或可能造成通行危

險之虞，請儘速改善，並請完善工區內道路指示與標誌

措施。

8. 另已進入梅雨季節，常有短時強降雨發生，請加強防汛

整備，保持河道暢通；倘因降雨造成工區路面泥濘情形，

請立即改善，以維行車安全。

9. 為因應 115 年年底省道台 1 線至中興路與介壽北路口通車

階段性目標，請設計監造單位針對南興橋、第三大埔橋、

中興路等車流量較大路口，以交通部及內政部頒佈最新

規範，先行檢討及優化標誌、標線及號誌等設施。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 4 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：114 年 4 月 30 日（星期三）下午 14 時整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 吳 陳子毅 黃奕瑋 楊再盛 張紹雲
義力營造股份有限公司	林俊宏 廖世權 黃孝和 許榮清 洪有聰 陳俊旭 廖有麟
彰化縣政府政風處	陳宏處
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華