

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 5 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 6 月 4 日（星期三）下午 14 時整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 - 1. 目前工程預定進度 31.450%、實際進度 36.240%、進度超前 4.790%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 - 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 - 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 - 4. 請監造單位持續控管台電、自來水、天然氣及各管線單位管線遷移進度，倘有影響工進情形，儘速報府辦理相關協調會議。

5. 承攬廠商所提協助事項一、台電電桿與 A1 擋土牆衝突疑義，請監造單位協助確認台電電桿深度需求後，依本次會議討論內容，提送相關評估說明予本府憑辦。
6. 承攬廠商所提協助事項二、第五區段 L3K+900 處預壘樁位移案，請監造單位依本次會議討論內容，提送相關評估說明予本府憑辦。
7. 承攬廠商所提協助事項三、第三區段 L1K+972.7~1K+990.5 道路箱涵與 L2K+000 排水箱涵渠底高程高差疑義，請監造單位妥為評估後再行討論。
8. 本工程部分工區道路仍提供予周邊住戶工廠進出使用，請加強巡視道路路面情形，如有破損或可能造成通行危險之虞，請儘速改善，並請完善工區內道路指示與標誌措施。
9. 內政部施工查核小組訂於 114 年 6 月 20 日辦理施工查核，請依規派員與會，並備妥相關資料、器材，以利查核會議進行。
10. 近期各縣市推廣視覺化減速標線，請設計監造單位納入評估。
11. 請加強巡查本工程周邊農田、住宅或工廠排水情形，倘

有因工程阻礙水流而造成積水之虞，請儘速改善。

七、 散會:下午 4 時整。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 5 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：114 年 6 月 4 日（星期三）下午 14 時整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	黃勝騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 黃品
義力營造股份有限公司	張紹熙 陳建龍 林俊承 李懷 黃景豪 陳俊地 許榮偉 黃幸雄 高永華 廖世權 劉育麟 許有強
彰化縣政府政風處	鍾嘉庭
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華