

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 6 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 7 月 1 日（星期二）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：林冠潔技正代理科長 紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
1. 目前工程預定進度 33.376%、實際進度 37.287%、進度超前 3.911%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 4. 請監造單位持續控管台電、自來水、天然氣及各管線單位管線遷移進度，倘有影響工進或有需協調情形，儘速報府召開相關會議。

5. 請儘速趕辦修正預定進度曲線圖及繪製施工圖等相關資料，以利工進。

七、 散會:上午 10 時 30 分整。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 6 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：114 年 7 月 1 日（星期二）上午 9 時 30 分整



二、地點：本工程工務所

三、主持人：林冠潔技正代理科長



紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	
義力營造股份有限公司	
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	