

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 7 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 8 月 7 日（星期四）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：林冠潔技正代理科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 - 1. 目前工程預定進度 35.760%、實際進度 40.075%、進度超前 4.315%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 - 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 - 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 - 4. 近期常發生短時強降雨情形，請持續注意中央氣象署之天氣預報，於颱風豪雨或天候不佳期間，有進行工區巡查或清疏濬或協助民眾防災作業時，請務必加強施工人

員之安全。

5. 第三工區左岸金雨企業廠房範圍近期將拆除、第二工區左岸崙美橋至高速公路路段用地已取得，相關工作面請儘速規劃並展開。
6. 本月 14 日本府工程施工查核小組辦理進度查證、19 日中央補助單位公路局及國土署辦理訪查、27 日本府工程施工查核小組辦理查核，相關工區整理及文書資料請預為準備。
7. 本工程因經費龐大，所需預算採分年編列辦理，請預估後續每月需支用估驗款或其他需求款項，先行提報本府，以利請撥款流程，避免影響工進。
8. 本工程進度於年底預估可達 50%，請開始辦理相關假結算作業，另如有工項數量不足、新增工項或工項及數量漏列情形，請儘速釐清清查，並依規報本府納入變更設計程序。
9. 有關地上物、河道內或路面下等廢棄物清除情形，請清查相關數量，並報監造單位審認後轉予本府納入變更設計程序；倘有需辦理會勘情形者，亦請加速辦理。
10. 有關承攬廠商所提第一區段左岸 0K+012 起點開挖面與彰

水橋橋台基礎介面施工疑義，另案辦理會勘。

七、 散會:上午 11 時整。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」




114 年 7 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：114 年 8 月 7 日（星期四）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：林冠潔技正代理科長  紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	
義力營造股份有限公司	
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	