

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(113年10月份)

工 程 名 稱	彰化縣立明倫國中通學步道及周邊環境改善計畫
改 善 項 目	路口行人安全設施改善 人行道建置改善 學校校園周邊改善 路口設置停讓標誌
施 工 地 點	彰化縣員林市明倫國中周邊
目 前 進 度	本案經彰化縣政府 113 年 6 月 19 日府交工字第 1130218793 號函通知核定在案。 目前進度:本案預算書圖(6份)於 113 年 9 月 23 日檢陳至彰化縣政府辦理審議。 一、勞務發包完成日期(簽訂契約日期):113.03.21 二、設計審查完成日期(預計):113.09.30 三、至署設計審查(預計或已)完成日期:113.10.30 四、工程發包(預計或已)完成日期(工期 150 天):113.12.31 五、工程進度達 50%(預計或已)完成日期:114.02.28 六、完工(預計或已)完成日期:114.05.30
預 訂 完 工 日 期	114 年 5 月 30 日
施 工 前、中、後 照 片	尚未開工

其他公開訊息	無
--------	---