

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(113年11月份)

工 程 名 稱	彰化縣立明倫國中通學步道及周邊環境改善計畫
改 善 項 目	路口行人安全設施改善 人行道建置改善 學校校園周邊改善 路口設置停讓標誌
施 工 地 點	彰化縣員林市明倫國中周邊
目 前 進 度	<p>本案經彰化縣政府 113 年 6 月 19 日府交工字第 1130218793 號函通知核定在案。</p> <p>目前進度：</p> <p>(1)因本案校方於 113 年 10 月 22 日函文本所針對 113 年 10 月 14 日之會勘提出修正建議，故本所於 113 年 10 月 24 日再次辦理現場會勘，並依相關建議修正本案預算書圖，待重新修正後重新提送彰化縣政府審議。</p> <p>一、勞務發包完成日期(簽訂契約日期):113.03.21</p> <p>二、設計審查完成日期(預計):113.11.30</p> <p>三、至署設計審查(預計或已)完成日期:113.12.30</p> <p>四、工程發包(預計或已)完成日期(工期 150 天):114.01.31</p> <p>五、工程進度達 50%(預計或已)完成日期:114.03.31</p>
預 訂 完 工 日 期	114 年 5 月 30 日

施工前、中、後照片	尚未開工
其他公開訊息	無