

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(114年1月份)

工 程 名 稱	彰化縣立明倫國中通學步道及周邊環境改善計畫
改 善 項 目	路口行人安全設施改善 人行道建置改善 學校校園周邊改善 路口設置停讓標誌
施 工 地 點	彰化縣員林市明倫國中周邊
目 前 進 度	本案經彰化縣政府 113 年 6 月 19 日府交工字第 1130218793 號函通知核定在案。 目前進度： 本案於 113 年 12 月 10 日於內政部國土管理署中區都市基礎工程分署招開設計審議會議，後續待校方確認需求並依各委員意見修正預算書圖後，將檢送修正後預算書圖於彰化縣政府審議。 一、勞務發包完成日期(簽訂契約日期):113.03.21 二、設計審查完成日期(預計):113.11.30 三、至署設計審查(預計或已)完成日期:113.12.30 四、工程發包(預計或已)完成日期(工期 120 天):114.02.28 五、工程進度達 50%(預計或已)完成日期:114.04.31
預 訂 完 工 日 期	114 年 6 月 30 日

施工前、中、後照片	尚未開工
其他公開訊息	無