

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(114年4份)

工 程 名 稱	彰化縣立明倫國中通學步道及周邊環境改善計畫
改 善 項 目	路口行人安全設施改善 人行道建置改善 學校校園周邊改善 路口設置停讓標誌
施 工 地 點	彰化縣員林市明倫國中周邊
目 前 進 度	本案經彰化縣政府 113 年 6 月 19 日府交工字第 1130218793 號函通知核定在案。 目前進度： 本案依各委員意見修正及配合校方需求調整預算書圖後，本所於 114 年 2 月 7 日提送修正後預算書圖，並於 114 年 3 月 12 日由彰化縣政府函至內政部國土管理署中區都市基礎工程分署辦理審查。 一、勞務發包完成日期(簽訂契約日期):113.03.21 二、設計審查完成日期(預計):113.11.30 三、至署設計審查(預計或已)完成日期:113.12.30 四、工程發包(預計或已)完成日期(工期 120 天):114.04.30 五、工程進度達 50%(預計或已)完成日期:114.06.30
預 訂 完 工 日 期	114 年 8 月 30 日

施工前、中、後照片	尚未開工
其他公開訊息	無