

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年6月份施工月會會議簽到簿

一、時間：112年6月28日（星期三）上午10時整

二、地點：本工程工務所

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉陵 梁子龍 洪紹恩 楊森盛
義力營造股份有限公司	林俊宏 劉增輝 王榮光 孫學偉 葉金龍 孫青筠 劉育麟 許世泓 王美惠
彰化縣政府政風處	陳居庭
彰化縣政府工務處	劉國華

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年6月份施工月會紀錄

- 一、 時間：112年6月28日（星期三）上午10時整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 本工程目前進度略為超前，惟現場施作推進速度仍顯緩慢，請承攬廠商展開工作面並積極趕辦。
 2. 工程第一區段預定於112年7月4日辦理道路封閉作業，務必完善相關交通維持措施及配置義交或交通疏導人員，避免有行車危險及車輛壅塞情形。
 3. 有關FB輸出文稿網頁建置部分，網頁整體內容尚可，後續請承攬廠商補送執行計畫及更新網頁內容，並請儘速上線供民眾閱覽。
 4. 有關本工程土方運送、暫置、交換及合法土資場等相關作業及流程，請確實規劃執行並送相關資料予本府憑辦。
 5. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，除列管編號

11205-1 改為繼續列管外，其餘案件列管情形依監造單位

建議辦理。