

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 9 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：113 年 10 月 14 日（星期一）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	許傑文
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	葉嘉恩 許宏云 洪紹恩 陳謙
義力營造股份有限公司	林俊宏 許崇輝 王常亮 羅昭琦 黃奇智 廖世權 李俊輝
彰化縣政府政風處	張自記
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113年9月份施工月會紀錄

- 一、 時間：113年10月14日（星期一）上午9時30分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 18.010%、實際進度 21.484%、進度超前 3.474%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 3. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 4. 承攬廠商所提台鐵箱涵基樁變更圖說，請設計監造單位儘速評估檢視並於 113 年 10 月 25 日前回覆；有關第二區段民眾反映調整號誌面向部分，請業務單位另案邀集相

關單位會勘辦理。

5. 已進入空氣品質不良發期，請加強工程範圍內之防塵及灑水措施。

會議照片

