

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 11 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：113 年 12 月 10 日（星期二）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 - 1. 目前工程預定進度 20.700%、實際進度 25.761%、進度超前 5.061%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 - 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 - 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 - 4. 有關承攬廠商所提第四區段-2 協助事項，本府將另案辦理會勘。
 - 5. 農曆春節將至，請於次月施工月會，說明本工程範圍預

定臨時開放民眾通行路線及相關交維配套措施等情形。

6. 因應農曆春節，請檢視各路口或開放民眾通行道路路面情形，如有破損或路況不佳，請先以假修復方式辦理。
7. 本府工程施工查核小組訂於 113.12.17 日星期二辦理查核，請完善相關書面資料及現場情形。
8. 本工程第一區段花壇排水橋預定下周辦理吊裝作業，請注意風勢，並完善周邊安衛措施後再行施工。
9. 近期風勢較大，有涉及土方清運區域及路線，請加強灑水作業。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 11 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：113 年 12 月 10 日（星期二）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	廖勝騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 林振 洪智恩 廖清龍
義力營造股份有限公司	林俊宏 邱學時 陳俊旭 黃幸清 王常亮 廖世權 陳南駿 劉育麟
彰化縣政府政風處	陳良正
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華