

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 3 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：114 年 3 月 31 日（星期一）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	張勝騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 王宏 洪紹恩 蔡宗龍 楊新盛
義力營造股份有限公司	郭榮青 李佳樺 黃年程 羅以璋 黃星展 解世權 劉育麟
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 3 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 3 月 31 日（星期一）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 - 1. 目前工程預定進度 26.847%、實際進度 30.803%、進度超前 3.956%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 - 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 - 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 - 4. 有關承攬廠商所提協助事項-第六區段親水公園變更圖說，請設計單位於 114 年 4 月 3 日前儘速提供，以利工進。
 - 5. 汛期將屆，請先行規畫完善相關防汛措施及應變程序。

會議照片

