

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 8 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 9 月 4 日（星期四）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：林冠潔技正代理科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 - 1. 目前工程預定進度 37.930%、實際進度 42.191%、進度超前 4.261%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 - 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 - 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 - 4. 所提本工程道路箱涵結構與既有彰水橋、南興橋等銜接角鋼伸縮縫疑義，請設計單位評估後再行辦理。
- 七、 散會：上午 11 時整。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 8 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：114 年 9 月 4 日（星期四）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：林冠潔技正代理科長

紀錄：劉盛華

林冠潔

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	張芳瑜
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	黃嘉昆 張芳瑜 楊森盛 錢有晴 陳方亮
義力營造股份有限公司	廖世權 廖榮輝 王偉豪 鍾知賢 黃吉昌
彰化縣政府政風處	張君威
彰化縣政府工務處	劉盛華