

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 9 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 10 月 8 日（星期三）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：林冠潔技正代理科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略。
- 六、 會議結論：
 - 1. 目前工程預定進度 41.903%、實際進度 44.660%、進度超前 2.757%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 - 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 - 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 - 4. 有關台鐵路段、跨國道 1 號高速公路(上構)施工前準備作業請加速辦理，避免影響整體工程進度。
 - 5. 第三~六區段範圍之交通工程(包含標誌、標線、號誌等)

請於今年 12 月底前清圖完成，以利後續辦理相關檢討作業及階段性通車里程碑任務。

七、 散會:上午 11 時整。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 9 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：114 年 10 月 8 日（星期三）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：林冠潔技正代理科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	廖騰騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 甘品 楊新盛 廖龍
義力營造股份有限公司	李平憲 黃景豪 劉育麟 林榮偉 廖世權 陳俊旭 許世強
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	劉盛華