

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度 (113 年 7 月份)

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| 工程名稱 | 彰化縣大村鄉大村國小周邊環境改善工程 | | |
| 改善項目 | 將校園正門、兩側圍牆及既有人行道退縮，設置安全接送道及臨停車位，設置安心通學步道 | | |
| 施工地點 | 彰化縣大村鄉大村國民小學 | | |
| 目前進度 | 1、本案經彰化縣政府 112 年 4 月 7 日府工管字第 1120125536 號函通知核定在案。 2、於 112 年 6 月 26 日完成「設計監造委託技術服務」廠商之招標作業。 3、預計於 113 年底完成工程之招標作業。 | | |
| 預定完工日期 | 114 年 7 月 15 日 | | |
| 施工前、中、後照片 | 1、尚未開工 2、施工前照片 | | |
| |  |  | |
| |  |  | |
| 其他公開訊息 | | | |