

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(114年3月份)

工 程 名 稱	員林市國立崇實高工校園周邊環境改善計畫
改 善 項 目	既有車阻、閒置電話亭、水泥桿等設施拆除改善 通學步道改善 916m ² 側溝頂板改善 131.7m 路面改善 2820.91m ² 照明改善 植栽設置 路口改善
施 工 地 點	彰化縣員林市
目 前 進 度	本案承商於 114 年 3 月 7 月申報開工，目前準備進場施工中。 一、勞務發包日期:113.2.20 二、設計審查完成日期:113.7.31 三、工程發包完成日期 113.12.18 四、工程進度達 50%日期 114.6.10(預計) 五、完工(預計)完成日期 114.8.10(預計)
預 訂 完 工 日 期	114 年 7 月 4 日
施 工 前、中、後 照 片	尚未開工
其 他 公 開 訊 息	無