

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

流廢標檢討會議紀錄

- 一、 時間：111年8月11日（星期四）下午2時30分整
- 二、 地點：本府2樓工務處會議室
- 三、 主席：林處長漢斌
記錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：

（一） 行政院公共工程委員會：

1. 台鐵段、高速公路段等施工風險較高之工項，請重新檢視施工步驟、施工風險等是否有納入圖說載明，建議可將相關之施工方式以文字或其他可能降低投標廠商疑慮方式說明。
2. 抽排水之數量及費用，建議重新檢視並調整。
3. 本採購有多次流標情形，建議可邀集潛在廠商召開說明會，讓投標廠商了解招標內容，亦可蒐集廠商對招標內容之意見回饋，做為後續調整招標內容之參考。
4. 本採購所約定之工地主任、安全衛生人員及品管人員等違反兼職或回訓規定時，其懲罰性違約金為8,000元/每日，建議調整為本會制訂契約範本之約定2,500元/

日。

5. 有關本採購有要求設置駐府人員及相關業務設備部分，仍有不當增加廠商負擔之疑慮，是否有設置之必要，請貴府研議。
6. 部分施工規範文字說明與契約規定衝突，建議重新檢視並適時調整。

(二) 內政部營建署：

1. 建議可邀請潛在投標廠商召開招標說明會，以說明本工程特性並釐清相關施工疑慮，亦可蒐羅廠商回饋建議，加以檢討或修正採購內容，提高廠商投標意願。
2. 本工程已流標多次，為避免延宕整體計畫與預算執行情形，建議可拆標辦理採購。

(三) 本府政風處：無。

(四) 台灣世曦工程顧問股份有限公司：略以。

六、 會議結論：

1. 經綜合評估後，本工程採購仍維持一標方式辦理後續招標作業，另請規劃設計單位就開挖怯水、構台、交通維持、臨時支撐等假設工程數量、工期及人工單價等方式進行調整，以降低施工風險，提高廠商投標意願，倘調

整後有超出目前預算情形，請將暫不影響主體工程進行之工項數量移出納入後續擴充辦理。

2. 考量本工程因流標多次已造成整體工進延宕，倘後續招標結果仍有流標情形，請規劃設計單位以分標方式辦理後續採購作業。
3. 另有關本次會議中行政院公共工程委員會及內政部營建署所提出針對完善高風險施工項目之圖說或規範、施工規範與契約規定有衝突情形、未依契約範本訂定懲罰性違約金、舉辦招標說明會及分標等相關建議，請規劃設計單位一併納入檢討。

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

流廢標檢討會議簽到簿

一、時間：111年8月11日（星期四）下午2時30分整

二、地點：本府2樓工務處會議室

三、主持人：林漢斌

紀錄：劉啟亨

四、出席單位：

單位	職稱	簽名
行政院公共工程委員會	處長	羅天健
	科長	楊美娟
內政部營建署中區工程處	隊長	黃承興
		翁博彥
		陳貞君
本府政風處	科員	丁文惠
台灣世曦工程顧問股份有限公司		湯台冲
		廖曉龍
本府工務處	科長	周瑞霖