

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112 年 9 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：112 年 10 月 2 日（星期一）下午 1 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	王耀禎 區勝騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	黃嘉隆 甘如 陳龍
義力營造股份有限公司	林俊弘、蔡世權、劉盛華 孫榮博 王亭光 張瓊敏
彰化縣政府政風處	蘇益庭
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年9月份施工月會紀錄

- 一、 時間：112年10月2日（星期一）下午1時30分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 本工程於112年9月底進度已有落後情形，請儘速展開工作面並積極趕辦，另如有管線衝突或施工障礙等可能影響後續工進，請儘速邀集相關單位協調解決。
 2. 勞動部職業安全衛生署已於112年9月28日辦理本工程（第一階段）丁類工作場所審查會，請依會議結論修正並儘速送該署續審。
 3. 有鑑於台北市大直建案，因施工不慎導致建案工地及周邊鄰房嚴重下陷乙案，考量本工程沿線鄰房較多，且有一定之開挖深度，為確保施工期間民眾生命財產安全，請監造單位、承攬廠商整體評估相關之擋土措施、鄰房鑑定及監測設備之適宜性及數量，如有涉及變更或增加

數量情形者，請依規報本府辦理。

4. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘案件依監造單位建議辦理。
5. 有關承攬廠商所提協助事項中涉及施工困難及疑義部分，請設計、監造單位協助並儘速辦理相關釋疑作業，如有涉及變更設計情形，請依規報本府辦理。
6. 為協助強化本工程安全衛生及提升公共工程效率與品質，本府訂於 112 年 10 月 26 日辦理「公共工程職業安全衛生查核重點與深基礎開挖作業安全」研習，請監造單位、承攬廠商指派業務相關人員參加。