

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 8 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：113 年 9 月 4 日（星期三）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	廖騰騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 姍 楊森盛 洪紹熙 蔡方龍
義力營造股份有限公司	林俊丞 許榮偉 蔡世權 許育盛 黃奇勇 羅昭瑋 王仰嘉 劉育麟
彰化縣政府政風處	陳嘉
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華

3. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
4. 承攬廠商所提左岸 0K+012~0K+268 地下障礙物影響基樁施作疑義部分，請設計監造單位儘速評估檢視並於 113 年 9 月 20 日前逕回覆承攬廠商據以施作，倘有涉及變更設計情形，另案函覆本府續辦。
5. 有關下田便道部分，請監造單位、承攬廠商協同土地所有權人辦理會勘，依設計原則及會勘結論納入工程辦理，倘有特殊情形者，移由本府辦理會勘後辦理。
6. 有鑑於近期全台發生不少工程重大意外，請全面檢視機具、臨時施工措施、物料堆放之安全性，並強化施工人員安全衛生教育及實際作為。
7. 近期陸續有外單位將辦理工地參訪等活動，相關準備方案(如活動內容、新聞稿、本府配合出席長官等)請先預為準備，另施工現場務必完善品質及安全衛生措施。
8. 花壇排水橋預定 11 月份辦理吊裝作業，下構部分請加速辦理。
9. 近日高溫已接近 40 度，熱危害預防作業請持續加強辦理。
10. 汛期期間請持續辦理河道整理及清疏作業。

11.請監造單位、承攬廠商派員參與本府公共工程「品質躍升·彰顯廉能」巡迴廉政座談會，以提升本工程施工品質。

