

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度（114 年 2 月份）

工程名稱	彰化縣大村鄉大村國小周邊環境改善工程		
改善項目	將校園正門、兩側圍牆及既有人行道退縮，設置安全接送道及臨停車位，設置安心通學步道		
施工地點	彰化縣大村鄉大村國民小學		
目前進度	1、於 113 年 12 月 9 日開工。 2、依據大村國小建議，核定自 113 年 12 月 10 日起先行停工。 3、春節禁挖期間至 114 年 2 月 12 日。 4、配合大村國小內部設施工程招標時程，預計於 113 年 3 月 8 日復工。		
預定完工日期	114 年 8 月 4 日		
施工前、中、後照片	1、施工前照片    		
其他公開訊息			