

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(113年10月份)

工 程 名 稱	二林鎮香田國小通學步道改善工程
改 善 項 目	辦理實體人行道區隔車輛，改善學童行走環境，將既有人行道鋪面整頓，並在校園周邊加強環境鋪面及道路安全設施
施 工 地 點	彰化縣二林鎮香田國小周邊
目 前 進 度	1、本案經彰化縣政府 112 年 月 日府工養字第 號函通知核定在案。 2、於 113年 6 月 20 日完成「設計監造委託技術服務」廠商之招標作業。 3、於 113年 10月 8 日完成「工程」廠商之招標作業。 4、113年 10 月 15 日申報開工。
預 訂 完 工 日 期	113 年 12 月 13 日
施 工 前、中、後 照 片	<p>1. 已開工 2. 施工前照片</p> 
其 他 公 開 訊 息	1、113年 10 月 22 日消防栓、電信桿及其他移設會勘。 2、113年 10 月 28 日召開本工程施工前協調會。