「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(113年9月份)

工　程　名　稱	**二林鎮新生國小通學步道改善工程**
改　善　項　目	改善道路空間，給予行人與在地居民良好路段環境，將既有人行道鋪面整頓，並在校園周邊加強環境鋪面及道路安全設施
施　工　地　點	彰化縣二林鎮新生國小周邊
目　前　進　度	1、本案經彰化縣政府 112 年9月23日府工養字第1120380712號函通知核定在案。 2、於 112 年 11 月 17 日完成「設計監造委託技術服務」廠商之招標作業。 3、於 113年 6 月 21 日完成「工程」廠商之招標作業。 4、113年 7 月 15 日申報開工。 5、113年 8 月 29 日完成人行道工程之紙模地坪鋪設作業、綠底行穿線及標線繪製作業。 6、113年 9 月 25 日完成行人專用號誌設置作業。 7、目前施作進度約達80.03%。
預 訂 完 工 日 期	113 年 11 月 13 日
施工前、中、後照片	1. 已開工 2. 施工前照片

	3. 施工中照片
其他公開訊息	1、113年 7 月 9 日召開本工程施工前協調會。 2、113年 7 月 18 日召開設置人行道之無障礙坡道需要，自來水水錶遷設會勘。